

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację przedsięwzięcia	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe planowane na realizację przedsięwzięcia	Nakłady poniesione w 2021 r.			%	uwagi
					plan 2021 r. po zmianach	wykonanie za I półrocze 2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE									
1	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9—Partnerstwo gminy Kwidzyn	UG Kwidzyn	2016-2022	409 200	140 700	25 010,65	17,8	Wynagrodzenie koordynatora projektu oraz zapłacono I transzę za przygotowanie propozycji lokalizacji zdjęć oraz scenariuszy spotu reklamowego w ramach Promocji Produktu Turystycznego Pomorskich Tras Rowerowych – 3 922,09 zł brutto	
	Razem wydatki bieżące			409 200	140 700	25 010,65	17,8		
1	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9—Partnerstwo gminy Kwidzyn	UG Kwidzyn	2014-2022	13 850 800	5 658 736	19 582,31	0,3	<p>A. Ciąg pieszo-rowerowy Nowy Dwór – Grabówko 01.10.2020 r. podpisano umowę z firmą Tereny Zielone Mariana Kędziora na wykonanie odcinka ciągu pieszo-rowerowego Nowy Dwór – Grabówko. Wysokość wynagrodzenia brutto to 1 968 385,32 zł brutto. Termin realizacji 01.10.2021 r. Do 30.06.2021 r. nie dokonano żadnego odbioru częściowego.</p> <p>B. Ścieżka pieszo-rowerowa Korzeniewo - Janowo W dniu 18.12.2020 r. podpisano z firmą PUH FENIKS E. Salczyński H.Tupaski Sp. j. na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od Korzeniewa do Janowa za kwotę 5 039 856,84 zł brutto z terminem realizacji do 30.09.2022 r. Na dzień 30.06.2021 r. nie dokonano żadnego odbioru częściowego.</p> <p>Dla poprawnej realizacji inwestycji: a) pobrano i zapłacono za kopie mapy zasadniczej z zasobów geodetycznych na łączną kwotę 1 037,00 zł b) zlecono opracowanie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu za kwotę 8 487,00 zł brutto. c) zlecono opracowanie dokumentacji projektowej zmiany przebiegu ścieżki pieszo-rowerowej w msc. Lipianki za kwotę 14 145,00 zł brutto. Zapłacono I transzę w wysokości 7 380,00 zł brutto</p>	

									d) zaplacano za ksero dokumentacji projektowej w celu przekazania do Energii – 306,00 zł brutto e) zlecono opracowanie projektu wykonawczego rozwiązania kolizji energetycznych na ścieżce pieszo-rowerowej Korzeniewo – Janowo za kwotę 11 070,00 zł. Termin wykonania – koniec lipca 2021 r. <u>C. Budowa miejsc postojowych w msc. Maresza, Korzeniewo i Janowo</u> Podpisano umowę z wykonawcą Kwidzińskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Budowlanych STRZELBUD Sp. z o.o. na kwotę 266 119,90 zł brutto w terminie do dnia 30.09.2021 r. Na dzień 30.06.2021r. nie dokonano żadnego odbioru. <u>D. Ścieżka pieszo-rowerowa Maresza – Nowy Dwór</u> Zaplacano za aktualizację projektu stałej organizacji ruchu dla budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od Mareszy do Nowego Dworu wzdłuż drogi wojewódzkiej 588 – 7 995,00 zł brutto. Zakupiono słupki do naprawy tablicy informacyjnej w msc. Obory – 360,03 zł brutto. Zakupiono znaki drogowe niezbędne dla wprowadzenia stałej organizacji ruchu – 2 504,28 zł brutto
2	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9–Partnerstwo gminy Kwidzyn	UG Kwidzyn	2016-2022	1 578 433	721 210	0	0	0	Środki dla partnerów projektu
	Razem wydatki majątkowe			15 429 233	6 379 946	19 582,31	0,3		
	RAZEM			6 520 646	4 954 000	44 592,96	0,9		
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe									
1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach (60016)	UG Kwidzyn	2008-2024	3 814 300	781 000	30 685,00	3,9		Trwa realizacja Etapu Ic – od 2+566,64 km do 3+103,39 km, w ramach umowy z dnia 24.11.2020 r. 31.05.2021 r. umowę aneksowano uwzględniając przedłużenie terminu do dnia 16.07.2021 r. oraz wzrost wynagrodzenia do kwoty 709 201,73 zł ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych (zmiana średnicy kolektora deszczowego na odcinku ok 120 m z 315 na 500). Zamówiono tablice informacyjne – koszt 1 780 zł W trakcie realizacji jest także dokumentacja projektowa dla odcinka II ścieżki. 29.06.2021 r. złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. Rozliczono częściowo Wykonawcę dokumentacji na kwotę 28 905 zł. Inwestycja finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (698 220,97 zł).
2	Budowa i doposażenie terenów rekreacyjno- sportowych na terenie gminy Kwidzyn (92695)	UG Kwidzyn	2013-2021	687 847	60 000	15 920,00	26,5		Wykonano utwardzenie nawierzchni pod boisko do koszykówki w Podzamczu -15 920 zł. Zlecono doposażenie placów zabaw w m. Brokowo, Dubiel na kwotę 42 558 zł.

3	Modernizacja oświetlenia i urządzeń w budynkach użyteczności publicznej	UG Kwidzyn	2016-2021	888 400	423 000	22 140,00	5,2	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Korzeniewie. Dokumentację wykonano w terminie zgodnym z umową tj do dnia 26.02.2021 r. Koszt wykonania – 22 140 zł brutto. W dniu 30.04.2021 r. podpisano umowę z Zakładem Usługowym "ELEKTROS" Mariusz Musiał na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Korzeniewie za kwotę 368 995,54 zł brutto w terminie do dnia 31.08.2021 r. Roboty rozpoczęto w dniu 15.06.2021 r.
4	Poprawa stanu dróg lokalnych (60016)	UG Kwidzyn	2015-2021	4 837 579	665 000	379 822,19	57,1	Modernizacja dróg gminnych w Tychnowach ul. Graniczna i Spokojna, w Dankowie ul. Liliowa i Szafirowa, w Rakowcu ul. Gajowa, Widokowa, Południowa, Leśna, w Liczu ul. Leśna, w Baldramie, w Rakowieckim Polu oraz modernizacja chodnika w Bronnie.
5	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rakowcu	UG Kwidzyn	2017-2026	5 000 000	0,00	0,00	0	Realizacja planowana na 2024 r.
6	Budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi, przejściem przez ciek wodny i kanalizacją deszczową w Brachlewie	UG Kwidzyn	2017-2021	1 988 200	450 000	12 043,00	2,7	Trwa realizacja ostatniego odcinka chodnika wraz z oświetleniem drogowym w ramach umowy z dnia 02.12.2020 r. 11.06.2021 r. umowę aneksowano uwzględniając przedłużenie terminu do dnia 30.07.2021 r. Wartość robót wynosi 429 885 zł inwestycja finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (434 534 zł) . Zamówiono tablice informacyjne – koszt 1 010 zł Opłacono podatek za grunty leśne 11 033 zł
7	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Janowie	UG Kwidzyn	2018-2021	376 000	376 000	0,00	0	29.07.2021 r. podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Pomorskiego na dofinansowanie inwestycji w kwocie 84 750 zł.
8	Opracowanie dokumentacji dróg gminnych, w tym:	UG Kwidzyn	2019-2021	620 000	470 000	15 000,00	3,2	
	„Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Obory”			24 231	24 231	0		Dokumentacja w trakcie opracowania Termin realizacji do dnia 31.08.2021 r. Wartość zamówienia 24 231 zł
	„Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Dankowo – ulice: Jaśminowa, Storczykowa oraz Różana”			48 954	48 954	0		Dokumentacja w trakcie opracowania Termin realizacji do dnia 22.12.2021 r. Wartość zamówienia 48 954 zł
	„Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Dankowo: ul. Szafirowa, Liliowa Lawendowa i Konwaliowa „,			145 140	145 140	0		Dokumentacja w trakcie opracowania Termin realizacji do dnia 22.12.2021 r. Wartość zamówienia 145 140 zł
	„Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Rakowiec: ul. Łowiecka, ul. Myśliwska, ul. Poziomkowa i ul. Gajowa”			145 878	145 878	0		Dokumentacja w trakcie opracowania Termin realizacji do dnia 22.12.2021 r. Wartość zamówienia 145 878 zł

	Przebudowa ulicy Robotniczej w miejscowości Rakowiec wraz z przebudową wodociągu			16 605	16 605	0		Dokumentacja w trakcie opracowania Termin realizacji do dnia 16.08.2021 r. Wartość zamówienia 16 605 zł
	Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Rakowiec: ul. Piękna, Wspólna, Miła			19 680	19 680	0		Dokumentacja w trakcie opracowania Termin realizacji do dnia 16.07.2021 r. Wartość zamówienia 19 680 zł
	Odbudowa przepustu w Gurczu			15 000	15 000	15 000,00	100	Wykonano dokumentację na odbudowę przepustu w miejscowości Gurcz - wydatek 15.000 zł
	Budowa zatoki autobusowej w Nowym Dworze			8 241	8 241	0		15.06.2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy zatoki autobusowej w Nowym Dworze. Termin wykonania – 31.08.2020 r. Ze względu na panujący stan epidemiologiczny wykonawca wystąpił o przesunięcie terminu wykonania umowy. Przewidywany termin wykonania zamówienia III kwartał 2021 r. Koszt – 8 241,00 zł brutto.
	Budowa chodnika Mareza- Podzamcze			2 600 000	360 000	0		14.05.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą, wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. Wartość robót przewidywano na kwotę 518 770 zł Pismem z dnia 28.06.2021 r. Wykonawca złożył rezygnację z realizacji zadania. Dnia 13.07.2021 r. Gmina Kwidzyn odstąpiła od umowy naliczając karę umową w wysokości 77 815,50 zł do wpłaty w terminie do dnia 12.08.2021 r.
9	Modernizacja pokrycia dachowego w budynku SP w Rakowcu	UG Kwidzyn	2020-2021	634 600	626 600	6 519,00	1,0	Dokumentacja w trakcie opracowania Termin realizacji do dnia 30.06.2021 r. Wartość zamówienia 59 040 zł
10	Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Kwidzyn	UG Kwidzyn	2021-2022	102 000	100 000	2 592,61	2,6	Wykonano mapę dlc projektowych dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamionka - 1 476 zł brutto oraz dokonano opłat za przyłącza energetyczne
12	Rozbudowa budynku Remizy OSP w Pastwie	UG Kwidzyn	2021-2022	456 000	455 000			13.05.2021 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy. Oferta najkorzystniejsza przekraczała kwotę jaka była zabezpieczona w budżecie na realizację zadania. W dniu 25.06.2021 r. na sesji Rady Gminy Kwidzyn środki zostały zwiększone. Planowane podpisanie umowy z Wykonawcą – 06.07.2021 r. Termin realizacji 06.01.2022 r. Wartość oferty – 459 112,96 zł brutto.
	RAZEM			22 004 926	4 766 600	484 722	10,2	
	OGÓŁEM w tym majątkowe			37 843 359 37 434 159	11 287 246 11 146 546	529 315 504 304	4,7 4,5	