

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2020 rok

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację przedsięwzięcia	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe planowane na realizację przedsięwzięcia	Nakłady poniesione w 2020 r.			
					plan 2020 r. po zmianach	wykonanie za 2020 r.	%	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE								
1	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9–Partnerstwo gminy Kwidzyn	UG Kwidzyn	2016-2022	409 200	159 150	35 226	22,1	Wynagrodzenie koordynatora projektu
	Razem wydatki bieżące			409 200	159 150	35 226	22,1	
1	Budowa pompy ciepła do ogrzewania budynków publicznych w Korzeniewie	UG Kwidzyn	2023-2026	1 400 000	0	0	0	
2	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9–Partnerstwo gminy Kwidzyn	UG Kwidzyn	2014-2022	13 850 800	3 736 658	2 512 147	67,2	Odbiór 2,57 km odcinka ścieżki Obory – Nowy Dwór oraz 0,7 km chodnika wraz z zjazdami oraz 2 zatoki autobusowe (2 458 667 zł). Budowa 3 przepustów niezbędnych dla poprawnej budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Nowym Dworze. Poniesiono koszty uzyskania gwarancji zapłaty w związku z żądaniem wykonawcy. Wykonano operat wodno-prawny oraz uzyskano pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie wód powierzchniowych ze ścieżki Mareza – Nowy Dwór (8 793 zł). Zaktualizowano dokumentację projektową budowy ścieżki pieszo-rowerowej Korzeniewo-Janowo (7 380 zł). Zlecono projektowanie odcinka ścieżki pieszo-rowerowej oraz zatoki autobusowej w m. Lipianki.
3	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9–Partnerstwo gminy Kwidzyn	UG Kwidzyn	2016-2022	1 578 433	857 224	857 223	100	Środki dla partnerów projektu
	Razem wydatki majątkowe			16 829 233	4 593 882	3 369 370	73,3	
	RAZEM			17 238 433	4 753 032	3 404 596	71,6	

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach (60016)	UG Kwidzyn	2008-2024	3 753 300	263 300	200 926,06	76,3	<p>We wrześniu zakończono realizację początku etapu Ic, tj. część 1 - od 2+407,20 km do 2+566,64 km, rozliczono Wykonawcę. Wystąpiła konieczność robót dodatkowych, związanych z odwodnieniem wykopów, montażem dodatkowych barier ochronnych i rezygnacją z części rowu otwartego na poczet budowy kolektora deszczowego, co spowodowało sporządzenie 3 aneksów do umowy wydłużających termin realizacji inwestycji i zwiększających wartość wynagrodzenia do kwoty 189 328,46 zł brutto. Rozliczono nadzór inwestorski – br. sanitarnej, elektrycznej i drogowej.</p> <p>Zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy ciągu pieszo-rowerowym (ławki, śmietniki i utwardzenia) oraz budowę oświetlenia led na odcinkach 1a i 1b. Zagospodarowanie terenu zostało już zrealizowane.</p> <p>W październiku ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy na dokończenie Etapu Ic – od 2+566,64 km do 3+103,39 km. 24 listopada podpisano umowę z Wykonawcą na kwotę 689 095,56 zł. Termin zakończenia przedmiotu umowy przewiduje się na 30.06.2021 r.</p> <p>W trakcie uzgodnień ZRID jest także dokumentacja projektowa dla odcinka II ścieżki.</p>
2	Budowa dróg gminnych w Górkach (60016)	UG Kwidzyn	2015-2020	2 032 060	174 000	0,00		Wywłaszczenie nieruchomości gruntowych na potrzeby budowy drogi osiedlowej – czekamy na decyzje Starosty Kwidzyńskiego
3	Budowa i doposażenie terenów rekreacyjno- sportowych na terenie gminy Kwidzyn (92695)	UG Kwidzyn	2013-2020	627 847	103 522	103 309,73	99,8	Wykonano projekt zagospodarowania terenu przy SP Licze oraz w m. Mareza przy starej stacji. Doposażenie placów zabaw w m. Bronno, Obory, Szałwinek, Gurcz, Górki, Rakowiec, Lipianki, Rozpędziny i Tychnowy – 100 164,73 zł.
4	Modernizacja i budowa przystanków autobusowych oraz systemu informacji dla podróżnych (60016)	UG Kwidzyn	2015-2020	120 000	0,00	0,00	0	Przeniesiono plan na 2020 rok do wydatków bieżących
5	Modernizacja oświetlenia i urządzeń w budynkach użyteczności publicznej	UG Kwidzyn	2016-2020	465 400	23 000	0,00	0	19.11.2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Korzeniewie. Termin realizacji 26.02.2021 r. Koszt wykonania – 22 140 zł
6	Poprawa stanu dróg lokalnych (60016)	UG Kwidzyn	2015-2020	4 179 084	980 000	976 683,19	99,7	Modernizacja dróg gminnych w Tychnowach, Dankowie, Rakowcu, Kamionce, Brachlewie, Korzeniewie, Podzamczu, Pastwie, Marezie i Gniewskim Polu oraz wykonanie parkingu oraz miejsc postojowych w miejscowości Górki i wykonanie chodnika w m. Ośno o długości około 72 mb.

7	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rakowcu	UG Kwidzyn	2017-2026	5 000 000	0,00	0,00	0	Realizacja planowana na 2024 r
8	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Kwidzyn poprzez budowę kanalizacji sanitarnej – Baldram Mały, Kamionka, Brokowo, Dubiel	UG Kwidzyn	2011-2020	3 550 000	2 500 000	1 920 461	76,8	Pod koniec roku 2019 Wykonawca przerwał roboty. Zlecono wykonanie: - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót; - kosztorysu powykonawczego I etapu inwestycji; - analizy technicznej geodezyjnej inwentaryzacji z dokumentacją budowy kanalizacji sanitarnej; - kosztorysu branży elektrycznej dla napraw w przepompowniach ścieków; Rozliczono nadzór inwestorski – br. sanitarnej, elektrycznej i drogowej. Zlecono sporządzenie korekty przedmiaru i aktualizację kosztorysu inwestorskiego. W drodze postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę na dokończenie realizacji inwestycji i wykonanie napraw po poprzednim Wykonawcy Realizację II etapu inwestycji zakończono w grudniu i rozliczono Wykonawcę. Wystąpiła konieczność robót dodatkowych, związanych z odwodnieniem wykopów i sporządzenia aneksu do umowy wydłużającego termin realizacji i zwiększającego wartość wynagrodzenia do kwoty 1 811 981,98 zł brutto. Rozliczono nadzór inwestorski – br. sanitarnej, elektrycznej i drogowej.
9	Budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi, przejściem przez ciek wodny i kanalizacją deszczową w Brachlewie	UG Kwidzyn	2017-2021	1 988 200	215 000,00	213 068,25	99,1	Dokonano opłaty rocznej za dzierżawę gruntów leśnych wyłączonych z produkcji leśnej. W listopadzie zakończono realizację II etapu inwestycji, rozliczono Wykonawcę. Rozliczono nadzór inwestorski – branży sanitarnej i drogowej. W październiku w drodze postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę na budowę ostatniego odcinka chodnika wraz z oświetleniem drogowym na kwotę 429 885,00 zł. Inwestycja w toku, przewidywany termin zakończenia 30.06.2021r.
10	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Janowie	UG Kwidzyn	2018-2021	280 000	0	0,00	0	Zadanie do realizacji w 2021 roku
11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu oś. Leśna oraz przył. kanal. sanitarnej w Lipiankach	UG Kwidzyn	2019-2020	260 100	700,00	172,73	24,7	Rozliczono nadzór inwestorski – inspektor branży elektrycznej. Realizację inwestycji zakończono w roku 2019.
12	Opracowanie dokumentacji dróg gminnych	UG Kwidzyn	2019-2021	160 000	145 000	1 845,00	85,1	1) Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy chodnika wzdłuż ul. Pawlickiej w miejscowości Rakowiec o długości ok. 350 mb. Projektant (D. Łukiańczyk) wykonał i przekazał dokumentację wraz z niezbędnymi uzgodnieniami - kwota 1 845,00 zł. Umowa na 9 225,00 (zakres dokumentacji za 7 380,00 zł sporządzono w 2019 roku)

						22 140,00		2) Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej przy ul. Pawlickiej, ul. Robotniczej i ul. Szkolnej w Rakowcu. Dokonano płatności za I etap opracowania. Ze względu na zmianę zakresu opracowania i przedłużające się terminy uzyskania niezbędnych uzgodnień, związanych z COVID-19 przedłużono projektantowi termin realizacji umowy do dnia 31.08.2020 – zapłacona kwota 22 140,00 zł.
						7 380,00		3) Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem w Baldramie – kwota 7 380,00 zł. Projektant wykonał i przekazał dokumentację wraz z niezbędnymi uzgodnieniami
						32 964,00		4) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych w Pawlicach – kwota zapłacona 32 964,00 zł. Projektant wykonał i przekazał dokumentację wraz z niezbędnymi uzgodnieniami
						31 980,00		5) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej publicznej do terenów inwestycyjnych KPPT w Górkach – część zapłacona w 2020 r. - 31 980,00 zł. Projektant wykonał i przekazał dokumentację wraz z niezbędnymi uzgodnieniami
						27 060,00		6) Opracowano dokumentację projektową budowy mostu przez rzekę Liwę w Kamionce. Kwota 27 060,00 zł.
								7) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa zatoki autobusowej w Nowym Dworze - koszt dokumentacji 8 241,00 zł. Ze względu na panujący stan epidemiologiczny wykonawca wystąpił o przesunięcie terminu wykonania umowy. Obecny termin wykonania zamówienia 31.03.2021 r.
								8) W drodze postępowania przetargowego, podzielonego na 5 części (Dankowo 1, Dankowo 2, Rakowiec 1, Rakowiec 2 i Obory), ogłoszonego pod koniec grudnia, wyłoniono wykonawcę tylko na „Budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Obory”(24 231,00 zł brutto) W reszcie części nie wyłoniono wykonawców, gdyż oferty przewyższały zaplanowany budżet.
						Razem 123 369,00		
13	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania wodno-kanalizacyjne	UG Kwidzyn	2019-2020	36 000	35 000	35 000	100	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Piekarskim Młynie - M. Rajkiewicz – 35 000 zł. Projektant wykonał i przekazał dokumentację wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.
14	Modernizacja pokrycia dachowego w budynku SP w Rakowcu	UG Kwidzyn	2020-2021	634 600	8 000	0		Zadanie do realizacji w 2021 roku
	RAZEM	-	-	23 086 591	4 447 522	3 572 990	80,3	
	OGÓLEM w tym majątkowe			40 325 024 39 915 824	9 200 554 9 041 404	6 977 587 6 942 361	75,8 76,8	

