

Zał. Nr 10 do informacji  
Wójta Gminy Kwidzyn  
o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Kwidzyn za I półrocze 2016r.

### Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację przedsięwzięcia	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe planowane na realizację przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Nakłady poniesione w I półroczu 2016r.			
						plan 2016r. po zmianach (w złotych; bez groszy)	wykonanie na I półrocze 2016r. (w złotych; bez groszy)	%	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE</b>									
1	Modernizacja oświetlenia i urządzeń w budynkach użyteczności publicznej (70005)	UG Kwidzyn	2016-2020	250 000	0	50 000	0		
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn-Biblioteka ze świetlicą w Marezie (70005)	UG Kwidzyn	2015-2016	200 000	0	200 000	15 744		opracowano dokumentację projektową
3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn-Gimnazjum w Nowym Dworze (70005)	UG Kwidzyn	2016-2017	997 000	0	21 000	20 541		opracowano dokumentację projektową

4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn-Szkoła Podstawowa w Tychnowach (70005)	UG Kwidzyn	2016-2017	855 000	0	20 000	17 958		opracowano dokumentację projektową
5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn-Gimnazjum w Liczu (70005)	UG Kwidzyn	2015-2016	481 000	0	400 000	19 926		opracowano dokumentację i ogłoszono przetarg na realizację zadania,
6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn-Szkoła Podstawowa w Janowie (70005)	UG Kwidzyn	2015-2018	392 000	0	32 000	21 033		opracowano dokumentację projektową
<b>Razem</b>						<b>723 000</b>	<b>95 202</b>		
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>									
1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	UG Kwidzyn	2016-2019	3 432 000	0	858 000	428 970		realizacja zgodnie z umową
2	Utrzymanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	UG Kwidzyn	2016-2020	352 000	0	32 000	26 750		realizacja zgodnie z umową
3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach ( rozdz. 60016)	UG Kwidzyn	2008-2019	2 100 000	41 820	50 000	0		dok. projektowa w trakcie opracowywania

4	Budowa drogi osiedlowej w Gurczu	UG Kwidzyn	2015-2016	540 000	251	490 000	0		roboty budowlane w trakcie realizacji
5	Budowa dróg gminnych w Górkach (60016)	UG Kwidzyn	2015-2017	1 035 060		100 000	33 850		opracowano dokumentację projektową
6	Budowa i doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn ( rozdział 92695 )	UG Kwidzyn	2013-2018	345 000	59 586	60 000	1 336		opracowano dokumentację projektową
7	Budowa kanalizacji sanitarnej „Dankowo I i Dankowo II” (rozdział 90019)	UG Kwidzyn	2014-2016	453 000		452 000	0		ponownie ogłoszono przetarg na realizację zadania
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu osiedle Leśna (rozdz. 01010 - 1.103.000 zł, rozdz. 90019 - 697.000 zł)	UG Kwidzyn	2016-2017	1 810 000		1 800 000	5 182		realizacja robót w toku
9	Budowa odcinka drogi w Tychnowach (60016)	UG Kwidzyn	2015-2016	422 020	21 510	405 500	0		opracowano dokumentację projektową, w toku procedura ZRID
10	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych Baldram-Tychnowy do obwodnicy w kierunku Brachlewa (rozdz. 60016)	UG Kwidzyn	2008-2016	2 100 000		10 500	0		opracowano dokumentację projektową IV odcinka
11	Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach <b>Kamionka, Brokowo</b> z podłączeniem do Miasta Kwidzyn (01010)	UG Kwidzyn	2011-2018	2 650 000	58 928	80 000	39	0%	opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę

12	Modernizacja drogi Korzeniewo-Mareza (60016)	UG Kwidzyn	2015-2016	1 310 000	6 150	1 300 000	0		postępowanie o udzielenie zamówienia w toku
13	Modernizacja i budowa przystanków autobusowych oraz systemu informacji dla podróżnych (60016)	UG Kwidzyn	2015-2020	130 000	0	20 000			
14	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne, w tym budowa/rozbudowa sieci zasilającej oraz dostawienie nowych niskoenergetycznych lamp (90095)	UG Kwidzyn	2016-2020	400 000	0	200 000	0		realizacja robót w toku
15	Poprawa stanu dróg lokalnych (60016)	UG Kwidzyn	2015-2020	1 992 258	34 355	704 000	48 563		realizacja robót w toku
	<b>Razem</b>					<b>6 562 000</b>	<b>544 690</b>		
	<b>Ogółem</b>					<b>7 285 000</b>	<b>639 892</b>		
	<b>w tym majątkowe</b>					<b>6 395 000</b>	<b>184 172</b>		