

Projekty realizowane przez Gminę Kwidzyn przy pomocy środków zewnętrznych-aktualnie.

L.p.	Tytuł projektu	Wartość projektu z umowy	Wkład własny Gminy Kwidzyn	Środki pozyskane z różnych źródeł zewnętrznych	Krótki opis wykonanych prac	Środki wydatkowane przez Gminę Kwidzyn na realizację zadania po zawarciu umowy z Wykonawcą
1	Kompetentni = gotowi na lepszą przyszłość. Umowa podpisana 29.11.2016r. Czas realizacji projektu do 09.2018 r.	2 340 134,86 zł	117 006,74 zł	2 223 128,12 zł	a) Zakres wsparcia dla uczniów: przedmiotowe zajęcia rozwijające, koła przedmiotowe, półkolonie przedmiotowe w czasie ferii zimowych, półkolonie językowe, półkolonie „Z przyrodą na Ty”, przedmiotowe zajęcia wyrównujące, zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacja z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych, socjoterapia, terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się, indywidualne doradztwo zawodowe, zajęcia rozwijające z j. angielskiego i j. niemieckiego zakończone egzaminem TELC/TOEIC, zajęcia rozwijające z informatyki zakończone egzaminem ECDL- Start/ECCC, wycieczki edukacyjne	Zakończono realizację projektu. Obecnie w trakcie rozliczania; W 2018 roku wydatkowano kwotę w wysokości 2 029 584,69 zł.

LVI/18 z dnia 17.10.18
ZBI. Nr 2 do Protokółu

					<p>b) Zakres wsparcia dla nauczycieli: Szkolenie z postępowania się technikami komputerowymi w dydaktyce; Szkolenie dot. rozwijania wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa); Szkolenie z wykorzystania metod eksperymentu w edukacji, w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych; Szkolenie przygotowujące do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; Koordynatorami w realizowanym projekcie byli nauczyciele z poszczególnych szkół.</p>	
2	<p>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kwidzyn. Umowa podpisana 31.01.2017 r. Czas realizacji projektu do 2018 r.</p>	<p>2 705 131,97zł</p> <p>Rzeczywista wartość 3 509 559,88 zł</p>	391 639,74 zł	<p>Do dnia 16.10.2018 roku otrzymano dofinansowanie w wysokości 300 252,63 zł. Złożono kolejne wnioski o</p>	<p>Kompleksowa i głęboka modernizacja energetyczna obiektów i budynków; zmniejszenie strat ciepła w modernizowanych obiektach; modernizacja systemów grzewczo-wentylacyjnych; modernizacja wew. instalacji elektrycznej i oświetlenia wew.; wykorzystanie OZE w modernizowanych obiektach; Przeprowadzono termom. W</p>	<p>Projekt w trakcie realizacji , końcowe rozliczenie środków w styczniu 2019 r. Gmina Kwidzyn poniosła dodatkowe koszty w stosunku do zakładanych, w wysokości 804 750,5 zł.</p>

				płatność brak rozliczenia przez Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego;	budynkach Szkół w Janowie-Izba Pamięci, Tychnowach, w Liczu, W Marezie – bud. biblioteki . Aktualnie trwają prace w szkole w Nowym Dworze. W wyniku post. przetargowego prace prowadzi Spółdzielnia Produkcyjno-Usługowa Rodło z Kwidzyna. Koszt termom. 1 183 158,43 zł.	
3	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 Partnerstwo Gminy Kwidzyn. Umowa podpisana 11.12.2017r. Czas realizacji projektu do 2020r.	14 923 209,93 zł	5 753 623,18 zł	0,00	Liderem w projekcie jest Gmina Kwidzyn, która realizuje zadanie wraz z Partnerami: Miastem Kwidzyn, Miastem i Gminą Sztum, Gminą Sadlinki, Gminą Ryjewo oraz Gminą Miłoradz. W ramach tego projektu na terenie naszej gminy, tj. od miejscowości Grabówko do miejscowości Janowo, w latach 2018-2020 planujemy wybudować ok. 13,5 km ścieżki pieszo-rowerowej. Natomiast całość trasy rowerowej, tj. ok. 22,70 km - od Grabówka do Szałwinka zostanie oznakowana. Dodatkowo przy trasie ścieżki w miejscowości Janowo, Korzeniewo i Mareza powstaną miejsca postojowe; W m-cu wrzesień 2018 wybrano wykonawcę z Gościszewa Firmę Kamex Przemysław Kalinowski na	Projekt w trakcie realizacji, w latach 2015-2018 r. wydatkowano 636 455,69 zł.

					wykonanie ścieżki pieszo- rowerowej w Marezie wraz z chodnikiem, zatoką autobusową oraz zjazdami na działki indywidualne kwota wykonanych prac 398 532,83 złote.	
4	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Liwą w nieznanie. Umowa podpisana 11.12.2017r. Czas realizacji projektu do 2020r.	1 509 078,49 zł	104 139,95 zł	0,00	Projekt, który jest realizowany w ramach partnerstwa 4 jednostek samorządu terytorialnego: Miasta Kwidzyn, Miasta i Gminy Prabuty, Gminy Kwidzyn i Gminy Ryjewo, obejmuje zagospodarowanie 80 km szlaku wodnego na rzece Liwie w celu rozwoju turystyki kajakowej. Na terenie naszej gminy zaplanowano: przenoskę w Szadowskim Młynie oraz przy młynie Piekarniak, likwidację przeszkody w Brokowie Tychnowieckim i Pastwie, powstanie przystani kajakowej w Marezie oraz oznakowanie szlaku;	Projekt w trakcie realizacji wydatkowana kwota do dnia 25.09.2018 roku to kwota 43 649,62 zł.
5	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej – Budowa przystani żeglarskiej w Korzeniewie. Umowa podpisana 11.12.2017r. Czas realizacji projektu do 2020r.	1 951 424,99 zł	292 713,75 zł	0,00	Głównym celem projektu jest poprawa oferty turystycznej turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej i wzrost ruchu turystycznego poprzez budowę przystani żeglarskiej w Korzeniewie. Planuje się budowę pomostów pływających z podestami dla kajakarzy, budowę 4 pływaków ze	W trakcie realizacji, do września 2018 roku wydatkowano kwotę w wysokości 51 052,14 zł.

					<p>schodami terenowymi i rynnami ułatwiającymi wciąganie i wodowanie kajaków, budowę zjazdu- slipu umożliwiającego zjazd i wodowanie małych jednostek żaglowych i motorowych.</p> <p>Zaplanowano wybudowanie oświetlonych, monitorowanych miejsc parkingowych wraz z miejscami umożliwiającymi odpoczynek oraz zabezpieczonych w urządzenia sanitarne; W lipcu 2018 r. ogłoszono przetarg na wyk. zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj . Wpłynęła jedna oferta Zakładu Projektowo Wykonawczego Habud z Gdańska z kwotą wykonania prac 2 446 974,30 zł . Gmina posiada środki w wysokości 1 641 685,00 zł – przetarg unieważniono. We wrześniu 2018 roku ponownie ogłoszono przetarg nie zwiększając posiadanych środków, nie wpłynęła żadna oferta od potencjalnych wykonawców;</p>	
6	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury rekreacyjnej m-ci Brachlewo, Mareza i Gniewskie Pole.	100 000,00	48 262,29 zł	0,00	<p>W miejscowości Brachlewo wybudowano:. altanę wraz z zamontowanymi ławostołam, zakupiono i zamontowano piłkochwyty, zakupiono i</p>	<p>Projekt zrealizowany, w trakcie rozliczania . Środki własne Gminy Kwidzyn w wysokości 48 268,29 zł.</p>

	<p>Umowa podpisana 29.09.2017 r. Czas realizacji projektu do 31.08.2018r.</p>				<p>zainstalowano stojak ogniskowy wraz z rusztem;</p> <p>Mareza: Wybudowano altanę wraz z ławostołami, utwardzono nawierzchnię i zamontowano betonowy grill, wybudowano drewnianą huśtawkę, oczyszczono staw, umocniono jego brzegi i zamontowano drewniany pomost, posadzono różne drzewa i krzewy wokół altany;</p> <p>Gniewskie Pole: utwardzono nawierzchnię wybudowano i zamontowano drewnianą altanę; W trzecim ogłoszonym przetargu wpłynęła jedna oferta z Terenów Zielonych Marianny Kędziory z Marezy na wykonanie prac z kwotami Brachlewo-36 000,00 zł, Gniewskie Pole 22 000,00 zł, Mareza 42 000,0 zł .</p>	
--	---	--	--	--	---	--

7	<p>Ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki Ryjewo) polegający na zakupie specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa i modernizacji budynku z przeznaczeniem na magazyn przeciwpowodziowy. Umowa podpisana 18.08.2017 r. Czas realizacji 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r.</p>	1 322 119,38 zł	731 698,66 zł wkład własny dla wszystkich Partnerów. Wkład własny Gminy Kwidzyn to kwota w wysokości 30 710,84 zł.	159 031,57 zł	<p>W wyniku realizacji projektu nastąpiło: – doposażenie 18 jednostek służb ratowniczych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof m.in.: zakup łodzi aluminiowych, agregatów prądotwórczych, namiotów, syren alarmowych, defibrylatorów, kamizelek ratunkowych itp. – została przeprowadzona przebudowa 1 magazynu przeciwpowodziowego w miejscowości Rakowiec. Wartość sprzętu jaki otrzymały trzy jednostki OSP z naszej Gminy wynosi 204 738,90 zł . W ramach projektu nie otrzymaliśmy dofinansowania do modernizacji budynku remizy OSP w Rakowcu , w którym powstał magazyn przeciwpowodziowy. Koszt tej modernizacji został poniesiony ze środków własnych gminy; Prace wykonane przez Spółdzielnię Produkcyjno-Usługową Rodło z Kwidzyna koszt prac 368 167, 06 zł.</p>	Realizacja projektu zakończona , końcowe rozliczenie przez lidera Projektu Gminę Ryjewo 2018 roku. Gmina Kwidzyn poniosła łączne koszty w wysokości 416 476,96 zł.
---	--	-----------------	---	---------------	---	---

8	Zakup doposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Umowa podpisana 14.06.2018r. Czas realizacji do 14.09.2018 r.	25 000,00 zł	252,52 zł	25 000,00 zł	W ramach zrealizowanego zadania zakupiono wyposażenie i urządzenia ratownicze niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia, dla OSP w Rakowcu, Pastwie, Tychnowach;	Projekt zrealizowany na łączną kwotę 25 252,53 zł.
---	--	--------------	-----------	---------------------	---	---