

# **PLAN BIOZ - INFORMACJA**

Inwestycja : **BUDOWA ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ – ULICY SZKOLNEJ  
W RAKOWCU (dz.nr 438) NA DZIAŁKĘ NR 439 NA ZADANIU:  
„ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP  
W RAKOWCU”**

Inwestor : **GMINA KWIDZYN  
ul. GRUDZIĄDZKA 30  
82-500 KWIDZYN**

Sporządził Plan BIOZ : **WŁODZIMIERZ KRUPA**

Kierownik budowy :

Data: WRZESIEŃ 2017 r.

## 1. Cel opracowania

*Celem niniejszego opracowania jest informacja na temat programu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na zadaniu „Budowa zjazdu z drogi gminnej – ulicy Szkolnej w Rakowcu na działkę nr 439 w miejscowości Rakowiec, ul. Szkolna”.*

## 2. Część opisowa

*Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:*

Zakres prac obejmuje:

- rozbiórka istniejącego chodnia, korytowanie pod nawierzchnię zjazdu
- ułożenie warstwy odsączającej z piasku
- ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem
- ułożenie podbudowy z betonu C7/10
- wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej - kostka grubości 8 cm

*2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce:*

brak takich elementów

*3. Wykaz elementów zagospodarowania działki nr 438, 439, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:*

Brak takich elementów

*4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.*

Roboty ziemne – korytowanie, wykonywane będzie mechanicznie. Powyższe roboty muszą być zabezpieczone poprzez właściwe oznakowanie pionowe i poziome strefy robót ziemnych.

Teren budowy należy oznakować zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót drogowych prowadzonych w pasie drogi”.

Szczególne uwagi należy zwrócić na zabezpieczenie robót po zakończeniu dnia pracy przed dostępem osób postronnych. Teren robót należy zabezpieczyć taśmą ostrzegawczą oraz właściwymi znakami pionowymi.

*5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju zagrożenia.*

Teren budowy winien być oznakowany znakami pionowymi i poziomymi zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

6. *Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym:*

- a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,*
- b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,*
- c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu osoby.*

Osoby biorące udział w realizacji powyższego zadania budowlanego zostaną poinstruowane przez osobę z uprawnieniami BiHP na miejscu budowy oraz odpowiednio wyposażone w wymagany sprzęt ochrony osobistej. Zgodnie z prawem budowlanym podlegały będą stałemu nadzorowi kierownika budowy.

7. *Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy:*

Nie dotyczy

8. *Wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwu wynikającemu z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:*

Teren budowy winien być oznakowany zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, przestrzeganie przez wykonawcę właściwej organizacji pracy, używanie sprawnego sprzętu technicznego obsługiwanego przez uprawnionych operatorów oraz wykonywanie prac zgodnie z założeniami technologicznymi wpłynę na bezpieczne i zgodne ze sztuką budowlaną prowadzenie budowy.

9. *Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych:*

Dokumentacja budowy oraz dokumenty eksploatacyjne maszyn i urządzeń technicznych będą w posiadaniu kierownika budowy.

### **3. Część rysunkowa:**

Brak konieczności wykonania.